



60t ラフタークレーン
 44m² -ム+13.7m² ブ オフセット60°
 アトリカ 張出: 7.6m (3月19日~3月21日)

足場解体のため
 立入禁止 (3月19日~3月21日)

特記事項	1. 届出をすべき足場 (安衛則第88条)	イ. 吊足場、張出足場等の足場であって、組立から解体迄の期間が60日以上のもの ロ. 枠組足場、単管組足場、丸太組足場、一側足場等の足場であって、組立から解体迄の期間が60日以上、かつ、高さが10m以上のもの
	2. 足場の高さによる、建地 (支柱) の補強	イ. 単管組足場で、建地の最高部から測って31mより下の部分の建地は、2本組とする事 ロ. 枠組足場で、建地の最高部から測って45mより下の部分の建地は、単管 ϕ 17で補強設置する事



KOKUBA-GUMI CO., LTD.
 株式会社 国場組
 〒900-8505 沖縄県那覇市久茂地3丁目2番1号 電話 0981-851-5197 (建設工事業部)

発注者	設計者	工事監理	作業所長	チェック	作図	年月日
						年 月 日
						S =

工事名 沖縄産業支援センター外壁修繕その他工事
 図面名 クレーン配置計画図
 図面NO 0